

Cronograma Físico Financeiro

PRÓPRIO: BOSQUE - COMPLEMENTOS
MUNICÍPIO: CATANDUVAS
EMPRESA:

DATA: 30/03/19
TIPO OBRA: MELHORIAS
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	23,18%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COZINHA	18,24%	20.716,14	80,00%	5.179,03	20,00%									25.895,17	21.021,63
02	CONSTRUÇÃO DE MURO INTERNO PARA LAGO	5,70%	8.088,53	100,00%											8.088,53	6.566,25
03	CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS	17,12%			12.158,06	50,00%	12.158,06	50,00%							24.316,12	19.739,76
04	CONSTRUÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA	43,79%	18.653,33	30,00%	18.653,33	30,00%	18.653,33	30,00%	6.217,78	10,00%					62.177,76	50.475,74
05	PISO BARRACÃO EXISTENTE	15,16%					10.760,17	50,00%	10.760,17	50,00%					21.520,35	17.470,16
06		0,00%														
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	47.458,00	33,42%	35.990,42	25,35%	41.571,56	29,28%	16.977,95	11,96%		0,00%		0,00%	141.997,93	115.273,54
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			47.458,00	33,42%	35.990,42	25,35%	41.571,56	29,28%	16.977,95	11,96%		0,00%		0,00%	141.997,93	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			47.458,00	33,42%	83.448,42	58,77%	125.019,98	88,04%	141.997,93	100,00%	141.997,93	100,00%	141.997,93	100,00%		

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Verificação PRED

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação PRED